



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญ จันวงษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม วัน เดือน ปี	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ เด็กอายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๒๕ คน	√			๑๑,๖๐๐	๙๒๘	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับ เด็กอายุ ๓-๕ ปี)	√			๘,๑๒๕	๖๕๐	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนเงินราย หัวสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี)	√			๙๓,๖๓๖	๙๓,๖๓๖	๗ พ.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี)	√			๕,๐๐๐	๔๐๐	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อายุ ๒-๕ ปี รวม ๒๔๕ วัน)	√			๓๓๗,๓๖๕	๒๙๖,๔๖๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร	√			๗,๒๕๐	๕๘๐	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ

	สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก อายุ ๓-๕ ปี)								
๗	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก และเยาวชนวันเด็กแห่งชาติ	√			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่าง (โครงการ สนับสนุนอาหารกลางวัน)	√			๒๓๗,๖๐๐	๒๓๒,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๙	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย (โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑๔๐ คน)	√			๕๙๔,๐๐๐	๕๗๖,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๑๐	โครงการจัดขบวนเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้ง ไฟ	√			๑๗๐,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๑๑	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง				๕๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๑๐ - ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๑๒	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอ ยางสีสุราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	√			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาร่วมระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น “ยางสีสัมพันธ์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	√			๒๑,๐๐๐	๒๐,๙๗๐	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๑๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาร่วมระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ยางสีสัมพันธ์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ อำเภอยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม	√			๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๘๐	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด ตำบลดงเมือง	√			๓๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑๓ - ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ

๑๖	โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข และโครงการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายสู่ หมู่บ้านศีล ๕ หมู่บ้านศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	√			๒๕,๖๕๕	๒๕,๖๕๕	๑ เม.ย. - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗	กอง ส่งเสริม การเกษตร	งบประมาณ
รวม						๑,๖๘๕,๔๕๙			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา	จำนวน ๙ โครงการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	จำนวน ๖ โครงการ
แผนงานส่งเสริมการเกษตร	จำนวน ๑ โครงการ

รวมทั้งหมด ๑๖ โครงการ
= จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ * ๑๐๐
จำนวนโครงการทั้งหมด
= ๑๖ X ๑๐๐
๒๐

= คิดเป็นร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม วัน เดือน ปี	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุณัขบ้า	√			๓๐,๐๐๐	๒๒,๕๘๙	๒๙ เม.ย. - ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	กอง ส่งเสริม การเกษตร	งบประมาณ
๒	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว (ทำหมัน)	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	กอง ส่งเสริม การเกษตร	งบประมาณ
รวม						๓๒,๕๘๙			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ

รวมทั้งหมด ๒ โครงการ

= จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ * ๑๐๐

จำนวนโครงการทั้งหมด

= ๒ X ๑๐๐

๗

= คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม วัน เดือน ปี	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	√			๖๓,๐๐๐	๖๙,๑๘๖	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. - ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	√			๓,๐๐๐	๑,๔๙๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ม.ค. - ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√			๕,๑๑๒,๐๐๐	๔,๓๓๑,๑๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. - ๒๕๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	งบประมาณ
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	√			๙๖๖,๐๐๐	๘๖๔,๘๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. - ๒๕๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	งบประมาณ
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	√			๖๐,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. - ๒๕๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	งบประมาณ
๖	เงินสำรองจ่าย	√			๑๗๕,๓๖๘	๒๑๖,๗๑๙	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. - ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				๓๙๙,๑๙๘	๔๑๙,๑๙๘	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	งบประมาณ
๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	√			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	งบประมาณ

๙	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	√			๘๐,๐๐๐	๓๔,๘๔๐	ธ.ค. ๒๕๖๖ - เม.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๑๐	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	√			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	งบประมาณ
๑๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดงเมือง	√			๕๐,๐๐๐	๗๙,๒๖๘	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณ
รวม						๖,๒๐๕,๑๐๑			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จำนวน ๒ โครงการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

จำนวน ๔ โครงการ

แผนงานงบกลาง

จำนวน ๔ โครงการ

รวมทั้งหมด ๑๑ โครงการ

= จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ * ๑๐๐

จำนวนโครงการทั้งหมด

= ๑๑ X ๑๐๐

๒๘

= คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม วัน เดือน ปี	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการ อนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน	√			๒๐,๐๐๐	๑๓,๘๗๕	๔ - ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗	กอง ส่งเสริม การเกษตร	งบประมาณ
รวม						๓๒,๕๘๙			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ

รวมทั้งหมด ๑ โครงการ

= จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ * ๑๐๐

จำนวนโครงการทั้งหมด

= ๑ X ๑๐๐

๕

= คิดเป็นร้อยละ ๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม วัน เดือน ปี	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บ้านสว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	√			๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ - ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ
๒	โครงการขุดลอกลำห้วยชัน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	√			๑๑๕,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๔ ก.พ ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านหนอง เหล็ก ไปเขตตำบลยางสีสุราช (ศูนย์ปฏิบัติ ธรรมพระประสิทธิ์	√			๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. - ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ทางหลวงชนบท มค ๓๐๑๕ ซอยข้างบ้าน นายเลียบ ชุมนาถ ถึงหน้าบ้านนางเบา ยศคำ ลือ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม	√			๑๐๓,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. - ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ

๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก หน้าบ้านนายบุญโฮม อันสีแก้ว ถึง สามแยก หน้าบ้านนางคำพลอย มะสีผา ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	✓			๓๔๖,๐๐๐	๓๔๕,๕๐๐	๑๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๙ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ
๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านดง บาก หมู่ที่ ๗ สายทางจากโคกดงบาก ไปนา นายเฉลิม เกียงกรแก้ว ตำบลดงเมือง อำเภอยาง สีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	✓			๑๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑๒ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ
๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดง เมืองน้อย หมู่ที่ ๑ สายทางจากทางหลวงชนบท ๓๐๑๕ ช่วง บ้านดงเมืองน้อย ไปนา นายวิเชียร เหล่ากอเกษ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	✓			๒๐๑,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านดง เมืองน้อย หมู่ที่ ๑ สายทางจากนางคุณ บัว ทิพย์ ไปนายนายจำรอง ยามโรสง ตำบลดง เมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ
๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ สายทางจากนาย มัน โฟเทพา ไปนายนายวิญญู ปะธิเก ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	✓			๗๖,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๓.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ

๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ สายทางจากทางหลวงชนบท ๓๐๑๕ บ้านโนนจาน ไป โนนเมืองแล้ง ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	√			๑๕๗,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑๓ มี.ย. ๒๕๖๗ - ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านป่าขาม หมู่ที่ ๓ สายทางจากโนนเมือง - โนนแห่ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	√			๒๔๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๘ พ.ย. ๒๕๖๖ - ๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านสว่าง หมู่ที่ ๖ สายทางจากนา นางเกสร พลทับไพบนา นายคมสันต์ บุญมีมาก ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	√			๑๘๔,๐๐๐	๑๘๓,๕๐๐	๑๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านสว่าง หมู่ที่ ๖ สายทางจากนางอรทัย ปินะถา ไปนางอุทุมพร น้อยบาตร ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	√			๑๔๔,๕๐๐	๑๔๔,๕๐๐	๒๐ มี.ย. ๒๕๖๗ - ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๘ สายทางจากนายสมศักดิ์ จันทะเขต ไปนายเสรี ทองย้อม ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	√			๑๗๙,๐๐๐	๑๗๘,๕๐๐	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	งบประมาณ
รวม						๖,๖๗๙,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๔ โครงการ

รวมทั้งหมด ๑๔ โครงการ

= จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ * ๑๐๐

จำนวนโครงการทั้งหมด

= ๑๔ X ๑๐๐

๑๔

= คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม วัน เดือน ปี	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม	√			๑๐,๐๐๐	๙,๖๒๕	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการและการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	√			๑๕,๐๐๐	๗,๕๑๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๓	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของตำบลดงเมือง	√			๑๕,๐๐๐	๖,๙๕๕	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. - ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่าสุราษฎร์ จังหวัดมหาสารคาม	√			๒๕,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
๕	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าเรียน (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขามเฒ่าสุราษฎร์ จังหวัดมหาสารคาม)	√			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. - ๒๕๖๗	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน

	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)								
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออย่างสี่สุราช (โครงการจัดงานรัฐพิธี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) อำเภออย่างสี่สุราช จังหวัด มหาสารคาม	√			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. - ๒๕๖๗	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน
๗	ค่าใช้จ่ายพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่ม ดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ	√			๑๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ส.ค. - ๒๕๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณ
รวม						๑๐๕,๕๙๐			

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๗ โครงการ

รวมทั้งหมด ๗ โครงการ

= จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ * ๑๐๐

จำนวนโครงการทั้งหมด

= ๗ X ๑๐๐

๑๑

= คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓