

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  
และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน



องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าเมือง  
อำเภออย่างสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง รอบ ๖ เดือน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๑ ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา การกีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี)	๑๑,๖๐๐		√			๑๓.๑๖๖ ถึง ๓๑.๑.๖๗		สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี)	๘,๑๒๕		√			๑๓.๑.๖๖ ถึง ๓๑.๑.๖๗		สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าค่าจัดการเรียนการสอนเงินรายหัวสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี)	๙๓,๖๓๖		√			๑๓.๑.๖๖ ถึง ๓๑.๑.๖๗		สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี)	๕,๐๐๐		√			๑๓.๑.๖๖ ถึง ๓๑.๑.๖๗		สำนักปลัด	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ๒-๕ ปี รวม ๒๔๕ วัน)	๓๓๗,๓๖๕		√			๑๓.๑.๖๖ ถึง ๓๑.๑.๖๗		สำนักปลัด	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๑ ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา การกีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่านักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)	๗,๒๕๐		√			๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๗	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	√				๑๓ มี.ค.๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่าง (โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน)	๒๓๗,๖๐๐		√			๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๙	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย (โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน)	๕๙๔,๐๐๐		√			๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๑๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะประสบการณ์ชีวิต	๓,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๑๑	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ป่าขาม	๙๙,๕๘๒.๖๐		√			๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๑๒	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยและโรงเรียนบ้านสว่าง	๓๔๙,๕๑๕.๔๐		√			๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๑ ส่งเสริมทำนุบำรุง การศึกษา การกีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาแลวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติดตำบล ดงเมือง	๓๐,๐๐๐	√				๑๕ ธ.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดขบวนเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๗๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	√				๒๖พ.ย.๖๖		สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวันท้องถิ่นไทย	๓๐,๐๐๐	√				๑๘มี.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรมตำบลดงเมือง	๑๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชนตำบลดงเมือง	๓,๐๐๐			√				สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช (โครงการประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอยางสีสุราช ประจำปี ๒๕๖๖)	๘๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน

๒.๑.๑ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว (ทำหมัน)	๑๐,๐๐๐	√				๒๒ก.พ.๖๗	๑๐,๐๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร	
๒	โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา	๓๐,๐๐๐					๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองส่งเสริมการเกษตร	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์	๒๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองส่งเสริมการเกษตร	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองส่งเสริมการเกษตร	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองส่งเสริมการเกษตร	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน

๒.๑.๑ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๖	โครงการกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ข้าว ๔ กลุ่ม	๕๐๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองส่งเสริมการเกษตร	
๗	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างหมู่บ้านต้นแบบ หน้าบ้านน้อมอง ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	๔๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองส่งเสริมการเกษตร	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๑ การป้องกันภัยทางธรรมชาติและภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ

๓.๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๘๐,๐๐๐	√				๒๕๖๖.๑๑.๑๖ ถึง ๒๕๖๖.๑๑.๑๗	๓๔,๘๔๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	๑๑๔,๐๐๐			√		๑๓.๑๑.๑๖ ถึง ๑๓.๑๑.๑๗		สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๑ การป้องกันภัยทางธรรมชาติและภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ

๓.๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายถ้ำ	๒๕,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายหนาว	๒๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน อบต.ดงเมือง	๕๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควันฤดูแล้งในเขตพื้นที่ตำบล ดงเมือง	๒๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

๓.๒.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	๓๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย	๓๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมสร้างและพัฒนาทีมพนเคมีควบคุมโรค	๒๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๓ การเสริมสร้างความเท่าเทียม ความเข้มแข็งให้กับครอบครัว เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

๓.๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	๒๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองสวัสดิการสังคม	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง	๖๐,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ (ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม)	๒๐,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๔	โครงการ 1 ทีมผู้พิทักษ์ 1 ผู้ป่วยจิตเวช ของสถานีตำรวจภูธรยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๒๐,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๕ การสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

๓.๕.๑ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๖๓,๐๐๐		√			๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓,๐๐๐	√				๑-๓๑ มี.ค.๖๗	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๑๑๒,๐๐๐		√			๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองสวัสดิการ สังคม	
๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๙๖๖,๐๐๐		√			๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองสวัสดิการ สังคม	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐		√			๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองสวัสดิการ สังคม	
๖	เงินสำรองจ่าย	๑๗๕,๓๖๘		√			๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๗	รายการตามข้อผูกพันเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๓๙๙,๑๙๘	√				๑-๓๑ มี.ค.๖๗	๓๙๙,๑๙๘	สำนักปลัด	
๘	รายการตามข้อผูกพันจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	๑๐๐,๐๐๐		√			๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๔.๑ การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันมลภาวะและสร้างระบบนิเวศที่ดี

๔.๑.๑ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการ รั้งน้ำ รั้งป่า รั้งแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองส่งเสริมการเกษตร	
๒	โครงการสารปรับสภาพดิน	๒๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองส่งเสริมการเกษตร	
๓	โครงการสนับสนุนสารกำจัดศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองส่งเสริมการเกษตร	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๔.๒ การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันมลภาวะและสร้างระบบนิเวศที่ดี

๔.๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตำบลงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๑๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๒	โครงการหน้าบ้านหน้ามอง ตำบลงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๑๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

๕.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงบก หมู่ที่ ๗ สายทางจากโคกดงบก ไปนา นายสุวรรณ สงศิริ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๒๘๐,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๒	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงบก หมู่ที่ ๗ จากสวนนายทองแหว ท้าวพิเศษ ไปสวนนายวีระวุฒ ทองย่อม ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๒๒๘,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๓	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงบก หมู่ที่ ๗ สายทางจากโคกดงบก ไปนายนายเฉลิม เกียรติกรแก้ว ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๑๗๕,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๔	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ สายทางจากทางหลวงชนบท ๓๐๑๕ ช่วงบ้านดงเมืองน้อย ไปนายนายวิเชียร เหล่าก่อ เกษ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช	๒๐๑,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	

จังหวัดมหาสารคาม									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### ๕.๑ ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

#### ๕.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๕	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ สายทางจากนางคุณ บัวทิพย์ ไป นานายำรอง ยามไรสง ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๑๓๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๖	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ สายทางจากนายมัน โทเทพา ไป นานายวิญญู ปะริเก ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๗๖,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๗	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ สายทางจากทางหลวงชนบท ๓๐๑๕ บ้านโนนจาน ไปโนนเมืองแล้ง ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๑๕๗,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๘	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านป่าขาม หมู่ที่ ๓ สายทางจากนายบุญโฮม อันสีแก้ว ไปนายอัม อันสีแก้ว ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๒๐๑,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		กองช่าง	



๘	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านป่าขาม หมู่ที่ ๓ สายทางจากโนนเมืองถึงโนนแห่ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๒๔๗,๐๐๐	√				๘พ.ย.๖๖ ถึง ๘ธ.ค.๖๖	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
---	--	---------	---	--	--	--	---------------------------	---------	---------	--

### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### ๕.๑ ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

##### ๕.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๕	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ สายทางจากนานางคุณ บัวทิพย์ ไปนายนายจำรอง ยามไรสง ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๑๓๐,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๖	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ สายทางจากนายนายมัน โปะเทพา ไปนายนายวิญญู ปะธิเก ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๗๖,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๗	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ สายทางจากทางหลวงชนบท ๓๐๑๕ บ้านโนนจาน ไปโนนเมืองแล้ง ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๑๕๗,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๘	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านป่าขาม หมู่ที่ ๓ สายทางจากนายนายบุญโฮม อันสีแก้ว ไปนายนายอัม อันสีแก้ว ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๒๐๑,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๙	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านป่าขาม หมู่ที่ ๓ สายทางจากโนนเมืองถึงโนนแห่ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๒๔๗,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง		กองช่าง	

							๓๑ก.ย.๖๗			
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

๕.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๐	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากน่านางเกษตร พลทับ ไปน่านายคมสันต์ บุญมีมาก ตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่าสุราษฎร์ จังหวัดมหาสารคาม	๑๘๔,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๑๑	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๖ สายทางจากน่านางอรทัย ปินะถา ตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่าสุราษฎร์ จังหวัดมหาสารคาม	๑๔๕,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๑๒	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๘ สายทางจากน่านายสมศักดิ์ จันทะเขต ไปน่านายเสรี ทองย้อม ตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่าสุราษฎร์ จังหวัดมหาสารคาม	๑๗๙,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๑๓	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๘ สายทางจากหลังโรงเรียนบ้านสว่าง ไปหนองดุม ตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่าสุราษฎร์	๒๐๑,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง		กองช่าง	

จังหวัดมหาสารคาม						๓๑ก.ย.๖๗			
------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

๕.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงชนบท มค ๓๐๑๕ ซอยข้างบ้านนายเลียบ ชุมนาค ถึงหน้าบ้านนางเบา ยศคำลือ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๑๐๒,๐๐๐	√				๒๙พ.ย.๖๖ ถึง ๒๘ม.ค.๖๗	๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกประสงค์ บ้านสว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๑๗๑,๐๐๐	√				๒๙พ.ย.๖๖ ถึง ๒๘ม.ค.๖๗	๑๗๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	ขุดลอกลำห้วยชัน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๑๑๒,๐๐๐	√				๒๑ธ.ค.๖๖ ถึง ๔ก.พ.๖๗	๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

๕.๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปางศิสุราษฎร์	๑๐๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ การสร้างสังคมให้เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม	๑๐,๐๐๐			√		๑๓.๑๖๖ ถึง ๓๑.๑๖๗		สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๕๐,๐๐๐			√		๑๓.๑๖๖ ถึง ๓๑.๑๖๗		สำนักปลัด	
๓	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง (เลือกตั้งซ่อม)	๒๐๐,๐๐๐			√		๑๓.๑๖๖ ถึง ๓๑.๑๖๗		สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติราชการและการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง	๑๕,๐๐๐			√		๑๓.๑๖๖ ถึง ๓๑.๑๖๗		สำนักปลัด	
๕	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐			√		๑๓.๑๖๖ ถึง ๓๑.๑๖๗		สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ การสร้างสังคมให้เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	๑๐,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๘	โครงการจัดงานรัฐพิธี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๒๕,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๙	ค่าใช้จ่ายพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐		√			๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ การสร้างสังคมให้เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองคลัง	
๒	โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองคลัง	

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์

๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อรถจักรยานยนต์	๕๐,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (ดีเซล)	๘๗๙,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	๑๐,๖๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	



บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์

๒. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหลที่ใช้ในงานสาธารณสุข	๘๑,๑๐๐	√				๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑.ย.๖๗	๘๑,๑๐๐	สำนักปลัด	

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์

๓. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๒๗,๒๐๐	√				๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗	๒๗,๒๐๐	กองช่าง	
๒	จัดซื้อตู้เหล็ก	๑๒,๐๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๓	จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ แรงม้า	๑๓,๙๐๐			√		๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		กองช่าง	
๔	จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๓๓,๘๐๐	√				๑ต.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗	๓๓,๘๐๐	กองช่าง	

## บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์

### ๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อสแกนเนอร์	๒๗,๐๐๐	√				๑๓.๑๒.๖๖ ถึง ๓๑.๑.๖๗	๒๗,๐๐๐	กองช่าง	

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์

๕. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๕,๐๐๐			√		๑๓.ค.๖๖ ถึง ๓๑ก.ย.๖๗		สำนักปลัด	